

HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY : „Demolice a novostavba hasičské zbrojnice a novostavba obecního úřadu v Podvihově“

Termín realizace- 2.5.2016 - 15.12.2016

Čís.	provedené práce a stavební objekty	květen				červen					červenec				srpen				září					říjen				listopad					prosinec				
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
1.	Novostavba obecního úřadu			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	Novostavba hasičské zbrojnice					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Venkovní úpravy		x	x	x	x	x						x	x	x	x	x																				
4.	Demolice hasičské zbrojnice	x	x	x																																	
5.	Přeložka O2		x	x	x	x	x																														
6.	Přeložka ČEZ		x	x	x	x	x																														
7.	Přeložka vodovodu-nová vodoměrná šachta		x	x	x	x	x																														
8.	Přeložka veřejného osvětlení		x	x	x	x	x																														
9.	Zdravotechnika, topení, plyn VZT																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.	Elektroinstalace												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Předpoklad finanční prostavenosti v 1000Kč	400				700					700				800				800					800				800					685				

V Krnově 18.3.2016

Aleš Fousek - majitel firmy

Aleš FOUSEK
 stavební a obchodní firma
 ČSA 835/36, 79/01 Krnov
 IČO 73/38238
 DiČ CZ6512251836