

Zakázka: **Expozice Hláska II****Mgr. Bc. Pavel Vltavský**

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

Datum: 18. 32. 2021Věc: Vyjádření k prodloužení termínu dokončení na zakázce dle SoD **MMOPP00F5PGB**.

Dobrý den,

dovolte mi touto formou okomentovat okolnosti a důvody, které vedly k situaci, kdy nebylo možné splnit smluvní termín dokončení a odevzdání zakázky dle termínu uvedeného v SoD.

Již několik měsíců se celý trh a situace s dodavatelskými řetězci a dodávkami materiálů a technologií, u kterých byla v minulosti spolehlivost dodávek v řádu dnů až týdnů hraničící s jistotou, nachází v turbulentním stavu s mnoha nepředvídatelnými výpadky a změnami. Bohužel i naše společnost je těmito okolnostmi značně ovlivněna a nespolehlivost dodávek má přímý zásadní vliv na možnosti realizace a dokončení našich zakázek.

Součástí realizace expozice na Hlásce bylo dodání jistých konkrétních svítidel, reflektorů a LED panelů. Náš dodavatel, [REDAKCE], přes původní ujištění, že by komponenty měly být k dispozici v září loňského roku, dodala pouze 6 ze 7 požadovaných ks s informací, že další dodávky proběhnou až v lednu 2022. Tato světla bylo nutno upravit pro konkrétní využití v dané expozici (vyrobit rozptylové difuzory, což bylo možno realizovat teprve až po dodání všech komponent. Bohužel se ukázalo, že 2 z dodaných 6 světél jsou navíc vadné od výroby a bylo nutno je reklamovat.

Zcela zásadní zdržení v dodávkách materiálů nastalo také při nákupu tzv. „zvyšováků“, tedy podstavců, stojánků a mobiliáře z čistého organického skla, které jsou nezbytné pro instalaci sbírkových předmětů do vitrín. Tyto konkrétní výrobky dodává pouze několik zahraničních dodavatelů (pro nás spol. Display GmbH) a jak se ukázalo, v loňském roce zcela zkolaboval evropský trh s těmito výrobky. Teprve zcela nedávno jsme byli schopni tyto výrobky nakoupit, byť jsme tuto situaci řešili částečně výpůjčkou od muzejních institucí, neměli jsme možnost pořídit všechny komponenty.

Bohužel v náš neprospěch se v průběhu realizace opakovaně vyvíjela také situace kolem Covid-19 opatření a nemoc jako taková, kdy jsme byli jako tým značně ovlivněni ve schopnosti realizovat smluvní zakázky v termínech, které jsme si stanovili. V dnech, resp. týdnech, ve kterých byli nemocní nebo v karanténě naši nenahraditelní technici, byly některé práce paralyzovány a zastaveny.

Mohu jen dodat, že naší snahou bylo, je a vždy bude odevzdat prvotřídní práci, bez vad a nedodělků. S vědomím, že snad nikomu, kromě nás nevzniká faktická škoda nebo materiální či nemateriální újma, jsme termín dokončení prací posouvali až do dne, kdy se nám vše podařilo dokončit podle zadání a podle našich představ.

Během realizace došlo k několika úpravám, oproti původnímu projektu a tím vznikly méně práce. Jedná se o úpravu otevírání vitrín, u kterých jsme nakonec zvolili variantu otevírání bez pantů, tedy vysazováním čelního skla, tato změna přináší úsporu ve výši 12 000,- Kč, kterou nebudeme fakturovat.

S ohledem na článek XIII. odstavec 13.1. a vzhledem k termínu dokončení v SoD a skutečnému termínu dokončení zakázky si uvědomujeme, že nám z tohoto rozdílu plyne riziko vysoké smluvní pokuty.

Jako společnost zabývající se vytvářením atypických realizací a expozičních je v situaci, kdy díky turbulencím na trzích každé nečekané prodloužení realizace je pro nás ztrátou, nejen s ohledem na stále se zvyšující náklady a ceny produktů a komponentů. Každý další neplánovaný výdaj v rámci i této konkrétní zakázky pocítujeme velmi silně a náš podnik se stává fakticky ztrátovým.

Vzhledem k výše popsaným okolnostem, které nám znemožnily, resp. značně bránily dodržení smluvního termínu a jeho překročení Vás tímto žádáme o prominutí těchto smluvních pokut, případně alespoň jejich značné části. Při tom přijímáme také svůj díl zodpovědnosti za zmíněné časové prodlevy a jsme ochotni se na pokutách podílet také finančně. Během realizace zakázky vznikla řada požadavků na vícepráce, které jsme v průběhu plnění zakázky realizovali, které však nechceme fakturovat, právě s ohledem na problémy s dodržением termínu plnění. Částkou cca 20 000-25 000,- Kč bychom dokázali vybalancovat sice se ztrátou, přesto ještě důstojně okolnosti, kterými bylo prodloužení termínu zapříčiněno i naší vlastní chybou v plánování a předvídání situace.

Za společnost Art Consultancy s.r.o.

věřím ve Vaše pochopení

S pozdravem

MgA. Tomáš Skálik, jednatel