

INVESTICE 2023

04.03.2024

		Cena dle PD vč. DPH	Finanční krytí	Vysoutěžená cena vč. DPH	Skutečná cena vč. DPH	Zhotovitel	Realizace	Popis akce	Stav akce	
1.	7769	Severní obchvat - západní část	22 457 531	28 291 131	24 880 791	28 291 129	sdružení METROSTAV	09/2020 - 09/2023	výstavba obchvatu Opavy vč. spojky Vávrovická-Obecní	dokončeno
2.	7649	Rekreační oblast Stříbrné jezero	23 547 667	29 797 554	26 334 759	29 797 552	Metrostav a.s.	06/2020 - 04/2023	revitalizace jezera vč. nového podchodu a lávky přes řeku	dokončeno
3.	7514	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masar. 14 (okna,střecha,zatepl.)	44 849 273	46 112 502	43 355 000	45 952 014	BYSTRON Group a.s.	02/2023 - 05/2023	revitalizace pláště byt. domů-okna,dveře,zateplení, střecha	dokončeno
4.	7574	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	52 206 003	66 858 399	52 007 010	65 830 152	MORYS s.r.o.	01/2022 - 03/2023	výstavba nové hasičské zbrojnice	dokončeno
5.	7574	Kylešovice - hasičské zbrojnice - vybavení	1 440 216	3 000 000	1 294 162	1 288 324	INTERDEKOR HP s.r.o.	04/2023	vybavení novostavby HZ	dokončeno
6.	7457	Zimní stadion - ledová plocha Městské sady	20 000 000	46 961 699	36 240 556	46 961 697	PERFECT ICE s.r.o.	09/2022-01/2023	vybudování náhradní ledové plochy vč. zázemí za SFC	dokončeno
7.	7575	Zimní stadion - rekonstrukce	306 130 000	371 192 574	369 633 402		PKS STAVBY a.s.	04/2023 - 2024	rekonstrukce stávajícího objektu	stavba probíhá
8.	7464	Knihovna P. B. - pobočka Liptovská - rekonstrukce	20 217 574	20 000 000	15 464 719	15 654 805	Unicont Opava s.r.o.	1/2 02 - 10/2023	rekonstrukce stávajícího pavilonu pro potřeby knihovny	dokončeno
9.	7464	Knihovna P. B. - pobočka Liptovská - vybavení	1 843 657		1 627 571	1 616 318	DINA central s.r.o.	09 - 10/2023	vybavení knihovny	dokončeno
10.	7813	Kylešovice - IS lokality Hlavní - J. Davida (1. etapa)	62 219 694	44 756 506	43 670 333		SILNICE MORAVA s.r.o.	04/2023 - 08/2024	výstavba chybějící technické a dopravní infrastruktury	stavba probíhá
11.	7469	Hláška - infocentrum - zelená střecha	306 105	577 904	577 904	553 704	FICHNA - HUDECZEK a.s.	04 - 05/2023	výměna hydroizolace, zelená střecha	dokončeno
12.	7468	Seniorcentrum - Rolnická 24 - terasa	6 403 775	9 403 846	5 080 653	5 387 234	Ostravské stavby a.s.	06 - 10/2023	zelená střecha, výměna oken terasy	dokončeno
13.	7495	Nádraží západ - přednádražní prostor	4 734 296	5 000 000	4 947 496	4 947 496	JA TSO s.r.o.	04 - 06/2023	oprava vozovky, nový chodník a VO	dokončeno
14.	7472	Breda	38 386 234	38 387 180	28 401 667		FICHNA - HUDECZEK a.s.	03/2023-07/2024	výměna oken, fasáda, staveništní výtah, vyklizení objektu	stavba probíhá
15.	7466	MŠ E. Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity	8 663 387	10 000 000	7 011 841	7 347 316	FICHNA - HUDECZEK a.s.	05 - 08/2023	rekonstrukce bývalé varny na 1 oddělení MŠ	dokončeno
16.	7466	MŠ E. Beneše - rozšíření kapacity - vybavení	1 626 406		1 310 732	1 344 012	MAKRA DIDAKTA s.r.o.	07 - 08/2023	vybavení nového oddělení MŠ	dokončeno
17.	7465	MŠ Liptovská - rekonstrukce	28 134 590	38 500 000	20 318 049	21 493 514	Unicont Opava s.r.o.	1/2 07 - 01/2024	rekonstrukce stáv. pavilonu na 2 oddělení MŠ vč. zahrady	dokončeno
18.	7465	MŠ Liptovská - rekonstrukce - vybavení	3 297 670		2 723 020	2 738 414	MAKRA DIDAKTA s.r.o.	11 -12/2023	vybavení nových oddělení MŠ	dokončeno
19.	7461	ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíř. kapacity	18 708 593	22 300 000	16 849 390		MIBORO s.r.o.	07/2023 -05/2024	přístavba 1 oddělení ke stávajícímu objektu	stavba probíhá
20.	7461	ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - vybavení	1 582 441		1 686 679		MIBORO s.r.o.	10/2023-05/2024	vybavení nového oddělení MŠ	stavba probíhá
21.	7455	Seniorcentrum - centrum denních služeb	20 249 609	35 600 000	16 172 141		ARRO s.r.o.	09/2023-07/2024	rekonstrukce stávající objektu na centrum denní služby	stavba probíhá
22.	7446	ZŠ Šrámkova - výměna elektroinstalace	12 463 000	10 800 000	9 263 721	8 771 919	MIJO-STAV s.r.o.	06 - 08/2023	rekonstrukce elektroinstalace	dokončeno
23.	7509	Komárov - splašková kanalizace			2 563 651	2 072 338	SILNICE MORAVA s.r.o.	10 - 12/2023	dokončení komunikací v MČ Komárov	dokončeno
24.	7509	Suché Lazce - splašková kanalizace			5 532 502	5 173 192	STRABAG a.s.	10 - 12/2023	dokončení komunikací v MČ Suché Lazce	dokončeno

CELKEM

699 467 721 827 539 295 736 947 749 295 221 129

Zpracoval: Ing. Martin Chalupski