

ODBOR: přípravy a realizace investic

vedoucí odboru: Ing. Onderková Jana
sekretariát (asistentka): Škývarová Hana

STRUKTURA ODBORU:

<u>název oddělení</u>	<u>počet zaměstnanců</u>
	5

ČINNOST ODBORU V ROCE 2016:

Odbor zajišťoval přípravu a realizaci investičních akcí města a jeho příspěvkových organizací. Mezi významnější akce patřily např.:

- Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov – II. etapa
- Podvihov – obecní úřad a hasičská zbrojnice
- Demolice objektu MZ – zbývající část
- Rekonstrukce mostu ul. Slavkovské
- ZŠ Šrámkova – rekonstrukce sociálního zařízení
- ZŠ B. Němcové – opěrná zídka
- MŠ Riegrova - fasáda
- ZŠ E. Beneše - atrium
- Obecní dům - klimatizace

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016:

Realizace akce Severní obchvat – východní část nebyla v roce 2016 zahájena, jelikož došlo ke zdržení kvůli novému posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), což mělo za důsledek prodloužení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby, kterou zajišťovalo ŘSD ČR. V současné době bude již podepsána smlouva o dílo a zahájení stavby proběhne v únoru tohoto roku. V rámci akce MŠ Riegrova – fasáda byla vůči zhotoviteli uplatněna pozastávka finančních prostředků do doby odstranění závad nebránících užívání staveb. Předpoklad odstranění je duben – květen 2017. Akce Kylešovice – u. Staňkova, Mařákova, Holečkova, Rybníky – rekonstrukce komunikací a akce Mezi Trhy 4,6,8 a Dolní náměstí 23, 24, 25 budou realizovány v roce 2017. Na realizaci těchto akcí byly vyčleněny finanční prostředky v rámci závěrečného účtu roku 2015 za účelem včasné přípravy veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby, a to s ohledem na předpokládané plnění (jaro – podzim 2017).

Další část nevyužitých rozpočtových prostředků z roku 2016 se vztahuje na pozáruční péči nových sadových úprav u jednotlivých akcí, která je zajišťována cca 3 roky od dokončení stavby (Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov). To se týká i akcí z předešlých let, u kterých pozáruční péče SÚ ještě pokračuje (Ochranná zeleň, Městské sady – městský náhon, Parter Olomoucká – Sokolovská – Vančurova).

Zároveň nebyly využity veškeré rozpočtové prostředky na vypracování projektových dokumentací, které byly zadány v roce 2016 s finančním plněním v roce 2017, popř. se jedná o autorské dozory, které byly součástí smluv na zhotovení projektové dokumentace v předešlých letech a doposud nebyly zrealizovány.

Zpracovala: Ing. Onderková Jana
Funkce: vedoucí odboru PRI
Dne: 06.02.2017



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor přípravy a realizace investic
Magistrátu města Opavy
Horní náměstí 69, 745 26 Opava



Ing. Lenka Grigarová

- 2. 07. 2017