

**INVESTICE 2019 - PLNĚNÍ KE DNI 31.12.2019**

Příloha č. 1

		Návrh	Rozpočet	Prostavnost v roce 2019	Dotace předpoklad	Dotace proplacená	Dotace k proplacení	Poznámka
1.	Projekty	15 000 000	11 958 952	8 656 140	x	x	x	
2.	7922 Severní obchvat - východní část	18 180 000	14 179 737	11 448 838	x	x	x	akce dokončena, dílčí kolaudace v roce 2020
3.	7651 Penzion IV., ul. Hálkova	99 370 000	104 799 282	77 670 384	x	x	x	dotace proplacena v roce 2018, dokončení 01/2020
4.	7576 ZŠ Otická - nástavba	7 368 000	7 502 471	4 816 289	x	x	x	ukončeno
5.	7598 ZŠ Otická (zateplení + výměna oken + střecha)	31 939 000	31 736 618	17 813 401	x	x	x	ukončeno
6.	7869 Vlačťovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	54 377 000	54 337 242	54 284 741	22 088 800	19 013 749	3 075 051	ukončeno
7.	7787 ZŠ B. Němcové - přístavba	24 710 000	26 466 360	0	21 300 000	x	x	bude realizováno v roce 2020 - 2021
8.	7998 Kylešovice - kanalizace II. etapa	28 969 067	30 638 853	30 638 853	x	x	x	ukončeno
9.	7813 Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida - I. etapa	16 700 000	0	0	x	x	x	nerealizováno, majetkové vypořádání
10.	7614 ZŠ B. Němcové - fasáda	12 165 000	10 721 386	10 721 386	x	x	x	ukončeno
11.	7666 ZŠ Ochranova - výměna oken (zbývající část) + fasáda	11 227 000	10 441 811	10 441 811	x	x	x	ukončeno
12.	7564 ZŠ Mírová 35 (výměna oken)	13 000 000	7 188 175	7 188 175	x	x	x	ukončeno
13.	7565 Rekonstrukce ul. Pekařské	12 176 000	11 804 587	11 804 587	x	x	x	ukončeno
14.	7593 Podvihov - Podvihovský Mlýnek - most	6 654 000	6 499 141	6 499 141	x	x	x	ukončeno
15.	7531 ZŠ Vrchní - opěrná zeď	3 500 000	2 981 262	2 981 262	x	x	x	ukončeno
16.	7530 ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)	20 995 000	20 995 000	20 995 000	x	x	x	ukončeno
17.	7917 Sídliště Kylešovice - 17. listopadu	10 000 000	6 328 829	6 328 829	3 094 700	3 094 700	x	ukončeno
18.	7638 Horní náměstí 33, 34, 35 (výměna oken, střecha, zateplení)	17 000 000	16 845 660	16 845 660	4 162 000	x	4 162 000	ukončeno
19.	7548 VO ul. Březinova	1 500 000	0	0	x	x	x	bude realizováno v roce 2020 - JA TSO
20.	7545 MŠ Milostovice - výměna oken + elektro + fasáda	4 066 000	5 139 830	5 139 830	x	x	x	ukončeno
21.	7522 ZŠ B. Němcové - kotelna	2 500 000	1 891 128	1 891 128	x	x	x	ukončeno
22.	7532 MŠ Komárov - přístavba	20 000 000	17 614 590	2 337 292	x	x	x	akce probíhá, ukončení v roce 2020
23.	7823 Vlačťovičky - hasičská zbrojnice	6 800 000	7 836 187	0	x	x	x	bude realizováno v roce 2020
24.	7539 MŠ Havlíčkova (výměna oken, zateplení)	7 000 000	4 815 614	4 815 614	x	x	x	ukončeno
25.	7909 Úprava staré Jaktarky (splaš.kanal.-Krnovská, Boční, Mrštíková)	23 200 000	24 657 110	0	x	x	x	bude realizováno v roce 2020
26.	7853 Rekonstrukce mostu ul. Mostní	30 000 000	35 941 506	0	x	x	x	bude realizováno v roce 2020
27.	7570 Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní		3 296 399	3 296 399	x	x	x	přípravné práce, přemístění LTO
28.	7494 ZŠ Opava Kylešovice-rekonst.atrria s využitím akumul.nádrže	2 437 500	765 000	0	646 100	x	x	bude realizováno v roce 2020
	<b>CELKEM</b>	<b>500 833 567</b>	<b>477 382 730</b>	<b>316 614 760</b>	<b>51 291 600</b>	<b>22 108 449</b>	<b>7 237 051</b>	