

## Harmonogram výstavby - "SFC - multifunkční hala a hřiště "

	Měsíc	1. měsíc					2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc				6. měsíc				
		Týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
		podpis SoD; předání staveniště																									
SO 02 - víceúčelová hala		demolice haly a zázemí																									
		výkopy, základy																									
		výroba OK																									
		montáž OK																									
		opláštění střecha																									
		opláštění stěna																									
		výplně otvorů																									
		klempířské prvky																									
		násyp podlahy																									
		betonáž podlahy																									
		zděné vestavky vč. PÚ, SDK																									
		ZTI, VZT, topení, elektro, plyn																									
		pokládka sportovní podlahy a vybavení																									
	dokončování - různé																										
SO 03 - minihřiště		výkopy, základy																									
		drenáž																									
		podkladní vrstvy UT																									
		oplocení																									
		zpevněné plochy																									
		pokládka uměl. trávníku, vybavení																									
		elektroinstalace																									
		dokončování - různé																									
SO 04 - venkovní vedení NTL plynu																											
SO 05 - venkovní vedení kanalizace																											
SO 06 - venkovní vedení vody																											
SO 07 - venkovní vedení NN, VO																											
SO 08 - zpevněné plochy																											

Předání díla 183 kalendářních dnů od předání staveniště

Harmonogram prací je stanoven za předpokladu optimálních povětrnostních podmínek pro plynulou výstavbu - bez přerušení.

V případě prodloužení ze strany objednatele se termíny prodlužují o dobu prodloužení.

V případě nepříznivých povětrnostních vlivů, které neumožní řádné provedení prací, bude průběh výstavby konzultován a řešen dle vzniklé situace.